

Netverzwaring Liander in WestBeverwijk (status 7jun24)

Planning

- Alle aandacht gaat uit naar het afronden van de werkzaamheden rond AVP 19 (Baljuwslaan) en AVP 11 en 21 (Kuikensweg).
- We verwachten dat deze elektriciteitshuisjes de aankomende 4 weken worden geplaatst. Levering van de stations blijft moeizaam: Leverancier van Alfen levert nu mondjes maat weer stations, we proberen ook stations van AKA in te zetten.
- Nadat we klaar zijn in deel 2 en 3 (zie de bijlage). Gaan we door met deel 4 (station 14). Mijn verwachting is dat oktober 2024 zal zijn.
- Daarna zal deel 6 volgen (station 13 en 13) en dan deel 8 (station 16 en 15).

Klachten

Klachten van de wijkgroep over wegafzettingen, te smalle voet- en fietspaden,, bebording (plaatsen en verwijderen) die niet gecoördineerd is met werkzaamheden, zijn door Liander aan de aannemer gemeld.

Contactpersonen gezocht

De wijkgroep zoekt nog contactpersonen die in de buurt van stations wonen (al bekend zijn ze voor stations 11, 21 en 16, stations 15 en 20 zijn al in bedrijf/afgerond, 19 bijna gereed).

Kabeltekeningen

Tekeningen voor deelgebied 2 (station 11 en 21) zijn in bezit van Frans en Gerard. Indien nadere informatie gewenst, neem dan contact op met een van ons.

Meer is te vinden op:

- <https://www.liander.nl/regio's/buurtaanpak>
- <https://www.liander.nl/regio's/noord-holland/beverwijk>
- <https://debouw.app/projects/buurtaanpak-beverwijk>

Bijlage: vlekkenkaart WestBeverwijk