

# TIJDLIJN

## Globaal overzicht werkzaamheden per kwartaal

2021

2

### Bouwrijpmaken

- Watergangen en oostelijk deel vijver realiseren achterzijde Brederodelaan
- Afronden grondwerkzaamheden Zuidelijk deel
- Aanleg kabels en leidingen Zuidelijk deel

### Woonrijpmaken

- Parkeerterrein Creutzberglaan nabij 26a

### Groen aanleg

- Regulier groenonderhoud

### Kavels Zuidelijk Veld

- Verkoop laatste kavels
- Start bouw woningen gemeentelijke kavels

### Woningbouw

- Oplevering woningen Nelis Hoge- en Lage Vierschaar

3

### Bouwrijpmaken

- Afronding aanleg kabels en leidingen Zuidelijk deel
- Grond middelveld opschonen incl. Duizendknoop grond
- Afronding waterbeheersing en afstellen stuwen in samengaan met HHNK

### Woonrijpmaken

- Eerste gedeelte Hoge- en Lage Vierschaar
- Parkeerterrein Creutzberglaan nabij 26a

### Groen aanleg

- Regulier groenonderhoud

### Kavels Zuidelijk Veld

- Bouw woningen kavels gemeentelijke kavels

### Woningbouw

- Opleveren woningen Hoge en Lage Vierschaar

4

### Bouwrijpmaken

- Overdracht gronden aan Dura Vermeer
- Afstemming bouwrijp maken laatste gedeelte zuidelijk deel

### Woonrijpmaken

- Hoge en Lage Vierschaar deel woningbouw Nelis

### Groen aanleg

- Aanleg groen Hoge en Lage Vierschaar
- Waar mogelijk aanleg nieuw
- Regulier groenonderhoud

### Kavels Zuidelijk Veld

- Bouw woningen kavels gemeentelijke kavels

### Woningbouw

- Start verkoop woningen Dura Vermeer

2022

1

### Bouwrijpmaken

- Overdracht gronden Arisz
- Aanleg riolering Kennemerlandrecht
- Bouwweg doortrekken tot aan Baljuwslaan
- Restant watergangen

### Woonrijpmaken

- -

### Groen aanleg

- Regulier groenonderhoud
- Waar mogelijk aanleg nieuw

### Kavels Zuidelijk Veld

- Bouw woningen kavels gemeentelijke kavels

### Woningbouw

- Voorbereidingen bouw woningen Dura Vermeer